



00F77EC4-A73D-49B4-8C27-8B048DC2A8B8

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	SANEAMIENTO
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	08461890
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	MANRIQUE REYES JUAN DE DIOS
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	25/02/2019
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2019
Fecha de presentación:	13/07/2020 05:08:18 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.	CANTO CASTILLO ROSMERY JOHANA	DNI	43966403	01/09/2018	1, 2, 3, 4 y 5
2	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.	CERVANTES GONZALES RICHARD DAVID	DNI	15432527	01/10/2019	1, 2, 3, 4 y 5
3	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.	PEREZ HERNANDEZ CHRISTIAN	DNI	42545465	01/09/2019	1, 2, 3, 4 y 5
4	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.	QUISPE ROJAS ANTONIO	DNI	41648852	01/03/2011	1, 2, 3, 4 y 5
5	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.	RUIZ MIRANDA KELLY VANESSA	DNI	40866179	01/12/2017	1, 2, 3, 4 y 5
6	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.	SUBAUSTE ARROYO ROSA MERCEDES	DNI	15357522	18/04/2017	1, 2, 3, 4 y 5
7	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.	TATAJE BRICEÑO MARCELO MARTIN	DNI	21453688	21/08/2015	1, 2, 3, 4 y 5
8	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.	TORRES MORAN MIRIAM	DNI	47113661	01/12/2018	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):**Notas:**

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



00F77EC4-A73D-49B4-8C27-8B048DC2A8B8



00F77EC4-A73D-49B4-8C27-8B048DC2A8B8

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD**FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	☐ Si ☒ No ☐ No se encuentra dentro del alcance de la Directiva		Comentarios:				
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	☐ Fase prospectiva ☐ Fase estratégica ☐ Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	☐ Si ☒ No ☐ No aplica	Informe técnico:		Fecha de informe:	-	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	☐ Si ☒ No	Documento de aprobación:		Fecha de aprobación:	-	Año inicio - Año fin:	-
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	☐ Si ☒ No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	☒ Si ☐ No	Documento de aprobación:	RESOLUCION 018-2019-GG-EMAPA CANETE S.A	Fecha de aprobación:	24/01/2019	Comentarios:	

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



00F77EC4-A73D-49B4-8C27-8B048DC2A8B8

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



00F77EC4-A73D-49B4-8C27-8B048DC2A8B8

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	1	1	0	1	0	47197	47000	0	0	0	0	0
Obras por contrata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:



00F77EC4-A73D-49B4-8C27-8B048DC2A8B8

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	109	100	184098.54	384839.32
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	0	0	0	0
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	57	94	211505.67	429251.98
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:



00F77EC4-A73D-49B4-8C27-8B048DC2A8B8

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2447506	ADQUISICION DE : EN EL(LA) EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A. ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE COMERCIAL PARA LA GESTION DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A. EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE CAÑETE, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	14/05/2019	CONTAR CON UN SISTEMA INFORMÁTICO COMERCIAL ACTUALIZADO QUE PERMITA MEJORAR LA GESTIÓN COMERCIAL EN LA EPS EMAPA CAÑETE S.A.	165200	165200		01/05/2019	30/11/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2019	31/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE COMERCIAL PARA LA GESTIÓN DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A.	Porcentaje	0	100	15.79	165200	26080	SIN PROBLEMAS	NINGUNO	CULMINADO EN EL 2019. SE PROVEE LA CANCELACIÓN EN EL AÑO 2020.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2447588	ADQUISICION DE CAMION CISTERNA, CAMION TOLVA Y CAMIONETA; EN EL(LA) OPTIMIZACIÓN RENOVACION DE UNIDADES MOVILES PARA EMAPA CAÑETE S.A. EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE CAÑETE, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	21/05/2019	FORTALECER EL ÁREA OPERATIVA DE LA EPS Y ABASTECER DE AGUA A LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LA EPS.	949583	949583		01/06/2019	30/09/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/06/2019	30/09/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN CISTERNA, CAMIÓN TOLVA Y CAMIONETA; EN EL(LA) OPTIMIZACIÓN RENOVACIÓN DE UNIDADES MÓVILES PARA EMAPA CAÑETE S.A.	Porcentaje	0	100	25.12	949583	238500	SIN PROBLEMAS	NINGUNO	QUEDA AÚN PENDIENTE LA COMPRA DEL CAMIÓN CISTERNA, QUE SE REALIZARÁ POR COMPRA CORPORATIVA OTASS.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2447729	ADQUISICION DE : EN EL(LA) OPTIMIZACION ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A. EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE CAÑETE, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	15/05/2019	CONTAR CON UN SISTEMA INFORMÁTICO ADMINISTRATIVO ACTUALIZADO QUE PERMITA MEJORAR LA GESTIÓN ANTE LA EPS, EL USUARIO Y EL REGULADOR (SUNASS).	94400	94400		01/05/2019	30/11/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2019	31/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A.	Porcentaje	0	100	9.38	94400	8850	SIN PROBLEMAS	NINGUNO	CULMINADO EN EL 2019. SE PREVEE LA CANCELACIÓN EN EL AÑO 2020.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2447760	ADQUISICION DE DETECTOR DE FUGA DE TUBOS DE AGUA, DISPOSITIVOS DE POSICIONAMIENTO, COMPACTADORES, AMOLADORA ELECTRICAS, MARTILLOS CINCELADORES ELECTRICOS, SIERRA DE CONCRETO, BOMBAS DE AGUA Y RETROEXCAVADORA; EN EL(LA) OPTIMIZACION ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA DETECCION DE FUGAS Y REPARACION DE REDES EN EL AMBITO DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A. EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE CAÑETE, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA		21/05/2019	INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA LA ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES. MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA, ANTE LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO. EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.		888177	888177		01/06/2019	30/09/2019	INVERSIÓN	Sí	01/06/2019	30/09/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	ADQUISICIÓN DE DETECTOR DE FUGA DE TUBOS DE AGUA, DISPOSITIVOS DE POSICIONAMIENTO, COMPACTADORES, AMOLADORA ELÉCTRICAS, MARTILLOS CINCELADORES ELÉCTRICOS, SIERRA DE CONCRETO, BOMBA	Porcentaje	0	100	6.41	888177	56928	SIN PROBLEMAS	NINGUNO	QUEDA PENDIENTE LA COMPRA DE 20 DATALOGGER, 01 MOTOBOMBA DE 3 PULGADAS, QUE SE ESTÁN REALIZANDO POR COMPRA CORPORATIVAS OTASS.				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2447996	ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA, ACOPLER DE TUBOS DE PLASTICO PVC, TAPA DE TUBO DE PLASTICO PVC Y ELEMENTO DE CONCRETO PREFABRICADO; RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) OPTIMIZACION AMPLIACION DEL PARQUE DE MICROMEDIDORES EN EL AMBITO DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A. EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE CAÑETE, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	23/05/2019	AMPLIAR 6000 MEDIDORES, DE USUARIOS QUE NO HAN TENIDO MICROMEDIDOR, PARA ASÍ REDUCIR EL VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA, INCREMENTAR LOS INDICADORES DE MICROMEDICIÓN Y MEJORAR LOS INGRESOS MENSUALES POR FACTURACIÓN DE EMAPA CAÑETE, OBTENIENDO COMO CONSECUENCIA COLATERAL LA CONCIENTIZACIÓN DE LOS HABITANTES SOBRE RACIONALIZAR EL CONSUMO Y CUIDADO DEL AGUA.	3376508	3376508		01/05/2019	29/02/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/05/2019	29/02/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OPTIMIZACIÓN AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE MICROMEDIDORES EN CONEXIONES DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A.	Porcentaje	0	75	0	2532381	0	A ESPERA DE LA ENTREGA DE MEDIDORES DE PARTE DE LA EMPRESA MEDILESER.	NINGUNA	LA COMPRA CORPORATIVA DE LOS MEDIDORES LO HA REALIZADO EL OTASS.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2448039	ADQUISICION DE EQUIPO DE MANEJO DE CLORO, EQUIPO DE MANEJO DE CLORO, EQUIPO DE MANEJO DE CLORO, EQUIPO DE MANEJO DE CLORO, EQUIPO DE MANEJO DE CLORO, EQUIPO DE MANEJO DE CLORO, EQUIPO DE MANEJO DE CLORO, EQUIPO DE MANEJO DE CLORO, EQUIPO DE MANEJO DE CLORO, EQUIPO DE MANEJO DE CLORO, EQUIPO DE MANEJO DE CLORO Y EQUIPO DE MANEJO DE CLORO; EN EL(LA) REHABILITACIÓN RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CLORACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ÁMBITO DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A.	21/05/2019	INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA LA ATENCIÓN DE RECLAMOS OPERACIONALES. MINIMIZAR EL IMPACTO EN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA, ANTE LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO. EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	545971	545971		01/06/2019	30/09/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/06/2019	30/09/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANEJO DE CLORO	Porcentaje	0	100	19.08	545971	104165	PROCESO DESIERTO POR LA INSTALACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LOS SISTEMA DE CLORACIÓN	DE ACUERDO D.S. 103-2020-EF, SE ESTA VOLVIENDO A CONVOCAR.	FALTA LA ADQUISICIÓN DE LOS 13 SISTEMAS DE CLORACIÓN EN MENCIÓN DE ACUERDO A LA FICHA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2448056	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO, EQUIPO DE BOMBEO, EQUIPO DE BOMBEO, EQUIPO DE BOMBEO Y TABLERO DE BAJO VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA Y DIRECTA AC DC; EN EL(LA) OPTIMIZACIÓN ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA PARA LAS LOCALIDADES DE MALA, SAN ANTONIO Y SANTA CRUZ DE FLORES DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A. EN LA LOCALIDAD MALA, DISTRITO DE MALA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	21/05/2019	ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA EN LAS LOCALIDADES DE MALA, SAN ANTONIO, SANTA CRUZ DE FLORES Y QUILMANÁ	582441	582441		01/06/2019	30/09/2019	INVERSIÓN	Sí	01/09/2019	26/11/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA PARA LAS LOCALIDADES DE MALA , SAN ANTONIO, SANTA CRUZ DE FLORES.	Porcentaje	0	100	0	582441	0	DEMORA EN EL ESTUDIO DE MERCADO.	LOCALIZACIÓN DE POSTORES PARA SOLICITUD DE PROFORMAS.	COMPRAS COMPROMETIDAS Y SE HA ENTREGADO LOS MATERIALES PARA LAS LOCALIDADES DE MALA Y SAN ANTONIO. PARA EL 2020 SE ESTARÁ ENTREGANDO PARA LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2448061	RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; ADQUISICION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) REHABILITACIÓN RENOVACIÓN DE LA LINEA DE IMPULSIÓN DE LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜE LA HUACA MALA EPS EMAPA CAÑETE S.A. EN LA LOCALIDAD MALA, DISTRITO DE MALA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	23/05/2019	MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO OFRECIDO PARA SATISFACER A LA DEMANDA	1071380	1071380	MONTO DEL EXPEDIENTE ACTUAL ES S/502,271.76 SE REDUJO EL TRAMO INICIAL QUE ERA 2 KM DE LA LINEA A 1 KM APROXIMADAMENTE.	01/06/2019	30/09/2019	INVERSIÓN	SÍ	03/03/2020	01/05/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	RENOVACIÓN LINEA DE IMPULSION DE LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜE LA HUACA MALA EPS EMAPA CAÑETE S.A. EN LA LOCALIDAD MALA, DISTRITO DE MALA	Unidad	0	0	0	0	0	DEMORA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.	CONTRATAR A UN PERSONAL DEDICADO EXCLUSIVAMENTE A VER PROCESOS DE SELECCIÓN.	ES UNA LINEA DE IMPULSION DE DESAGÜE DE 1.3 KM , INCLUYE VÁLVULA DE AIRE Y OTROS COMPONENTES. AL FINAL DEL PERIODO SE HA EJECUTADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO CON PERSONAL DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A. (SIN COSTO). POR ESO SE LE CONSIDERA COMO UNIDAD. SE PREVEE SU EJECUCIÓN PARA EL AÑO 2020.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2450326	CONSTRUCCION DE CAPTACION SUBTERRANEA DE AGUA; EN EL(LA) ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA LA UBICACION DE FUENTES SUBTERRANEAS DE AGUA PARA LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE CAÑETE, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	14/06/2019	ESTUDIO ESPECIALIZADO PARA LA BÚSQUEDA DE NUEVAS FUENTES DE AGUA PARA LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	25370	25370		01/07/2019	31/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2019	31/01/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA LA BÚSQUEDA DE NUEVAS FUENTES PARA LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	Unidad	0	50	0	12685	0	SIN PROBLEMAS	NINGUNO	AL FINAL DEL PERIODO SE COMIENZA CON EL PROCESO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2450360	CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) EXPEDIENTE TECNICO EN MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE CAÑETE, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA		14/06/2019	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE		60770	60770		01/07/2019	31/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/10/2019	31/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE CAÑETE.	Unidad	0	100	8.40	60770	4200	LA CONTINUIDAD DE LOS PROFESIONALES PARA LA CULMINACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN	BÚSQUEDA DE PROFESIONALES PARA LA CULMINACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO.	AL FINAL DEL PERIODO FINANCIERAMENTE SE HA EJECUTADO EL 8.40 % PERO EL AVANCE DE LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO ES DEL 50 %				

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2450392	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) EXPEDIENTE TÉCNICO EN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CON SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IMPERIAL EN LA LOCALIDAD IMPERIAL, DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA		14/06/2019	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CON SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IMPERIAL		60770	60770		01/07/2019	31/07/2019	INVERSIÓN	Sí	01/10/2019	31/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CON SECTORIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IMPERIAL	Unidad	0		100	8.80		60770		4400		LA CONTINUIDAD DE LOS PROFESIONALES PARA LA CULMINACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN	BÚSQUEDA DE PROFESIONALES PARA LA CULMINACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO.	AL FINAL DEL PERIODO FINANCIERAMENTE SE HA EJECUTADO EL 8.80 % PERO EL AVANCE DE LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE ES DEL 50%.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2450478	RENOVACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) REHABILITACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL RESERVORIO APOYADO V=750 M3 EN LA LOCALIDAD SAN LUIS, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA		10/06/2019	RENOVAR EL TECHO DEL RESERVORIO, CAMBIO DE PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y CERCADO DEL TERRENO DEL RESERVORIO.		362398	362398		01/07/2019	30/11/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/09/2019	31/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios		
	RENOVAR EL TECHO DEL RESERVORIO, CAMBIO DE PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y CERCADO DEL TERRENO DEL RESERVORIO.	Unidad	0	100	0	362398	0	SIN PROBLEMAS		NINGUNO		AL FINAL DEL PERIODO SE EJECUTO EL EXPEDIENTE TÉCNICO CON PERSONAL DE LA EPS EMAPA CAÑETE (SIN COSTO), SE PROCEDE A INICIAR EL PROCESO PARA SU EJECUCIÓN.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2450492	REPARACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE (CRUCE AÉREO) PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN EL CP TUPAC AMARU. EN LA LOCALIDAD LAURA CALLER (CASA BLANCAO COOP. TUPAC AMARU, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	10/06/2019	CONSTRUCCION DE UN PUENTE PARA ESTABILIZAR LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN EL SECTOR TUPAC AMARU, DISTRITO DE SAN LUIS.	244354	244354		01/12/2019	01/03/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2019	01/03/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PARA ESTABILIZAR LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN EL SECTOR TUPAC AMARU, DISTRITO DE SAN LUIS.	Unidad	0	33	0	80637	0	FALTA DE PROYECTISTA PARA ELABORAR EXPEDIENTE TÉCNICO..	BÚSQUEDA DE PROFESIONAL PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO.	AL FINAL DEL PERIODO, NO SE HA EJECUTADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2450535	CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) OPTIMIZACIÓN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE UN RESERVORIO APOYADO V=250 M3 PARA LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE FLORES, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE FLORES, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA		10/06/2019	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO RESERVORIO PARA LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES		670660	670660		01/12/2019	31/03/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2019	31/03/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO RESERVORIO PARA LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES	Unidad	0	25	0	167665	0	SIN PROBLEMAS.	NINGUNO.	AL FINAL DEL PERIODO SE EJECUTO EL EXPEDIENTE TÉCNICO CON PERSONAL DE LA EPS EMAPA CAÑETE, POR ESO EL COSTO ES CERO.				

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2450649	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE OFICINAS; EN EL(LA) OPTIMIZACION CONSTRUCCION DE OFICINAS OPERATIVAS EN EL POZO N° 1 - PRIMERA ETAPA - SAN VICENTE EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE CAÑETE, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA		10/06/2019	POR LO TANTO, EL OBJETIVO DE CONSTRUIR UNAS OFICINAS EN NUESTRO TERRENO E INFRAESTRUCTURA DEL POZO N°01 ES QUE PARTE DE TRABAJADORES DE LA SEDE CENTRAL SEAN DISTRIBUIDOS A ESTA ÁREA, COMO SERÍA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES		131300	131300		01/09/2019	30/11/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/03/2020	31/07/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A.	Unidad	0		0	0		0		0		NO SE PUDO EJECUTAR LA OBRA.	NINGUNA	HASTA EL FINAL DEL PERIODO SE EJECUTO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, NO SE PROSIGUIÓ CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO POR DAR PRIORIDAD A OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN.

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2450651	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE OFICINAS; EN EL(LA) OPTIMIZACION CONSTRUCCION DE OFICINAS COMERCIALES EN EL POZO N° 2- SAN VICENTE. EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE CAÑETE, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA		10/06/2019	CONSTRUCCIÓN01 DE OFICINAS PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A.	73169	73169		01/09/2019	31/10/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/03/2020	30/04/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A.	Unidad	0	0	0	0	0	PRIORIZACIÓN DE OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN , QUE NO PERMITIERON EL AVANCE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	DECISIÓN AL FINAL DE PERIODO, MENCIONADO EN LOS COMENTARIOS.	HASTA EL FIN DEL PERIODO NO SE REALIZÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO, DEBIDO A LA EXISTENCIA DE UN EXPEDIENTE ANTIGUO QUE SE REALIZARÁ LA ACTUALIZACIÓN DE PLANOS Y PRECIOS EN EL 2020, DANDO PRIORIDAD A OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN.			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2450653	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) OPTIMIZACION CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN TERRENO DEL POZO N° 3 - SAN VICENTE, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE CAÑETE, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA		10/06/2019	EL PROYECTO SOLO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN UN PORTÓN METÁLICO Y EL CERCO PERIMÉTRICO DE 206 METROS DE LONGITUD APROX., CON LA FINALIDAD DE UTILIZAR COMO COCHERA DE LAS MOVILIDADES QUE SE UTILIZAN PARA LAS EMERGENCIAS QUE REALIZA NUESTRO PERSONAL OPERATIVO.	55200	55200		01/09/2019	31/10/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/10/2019	31/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	CERCO PERIMETRICO EN TERRENO DEL POZO N° 3	Unidad	0	100	0	55200	0	SIN PROBLEMAS	NINGUNO.	AL FINAL DEL PERIODO, SE COMIENZA EL PROCESO.			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2451297	CONSTRUCCION DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA DE AGUA; EN EL(LA) ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA LA BÚSQUEDA DE NUEVAS FUENTES DE AGUA PARA LA LOCALIDAD DE MALA EN LA LOCALIDAD MALA, DISTRITO DE MALA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	14/06/2019	ESTUDIO ESPECIALIZADO PARA LA BÚSQUEDA DE NUEVAS FUENTES DE AGUA PARA LA LOCALIDAD DE MALA		25370	25370		01/07/2019	31/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	31/12/2019	31/01/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA LA BÚSQUEDA DE NUEVAS FUENTES PARA LA LOCALIDAD DE MALA	Unidad	0	50	0		12685	0		SIN PROBLEMAS	NINGUNO		AL FINAL DEL PERÍODO, SE COMIENZA CON EL PROCESO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2451299	CONSTRUCCION DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA DE AGUA; EN EL(LA) ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA LA UBICACIÓN DE FUENTES SUBTERRÁNEAS DE AGUA POTABLE EN LA PARTE MEDIA DE LA CUENCA DEL RÍO OMAS. EN LA LOCALIDAD ASIA, DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	14/06/2019	ESTUDIO ESPECIALIZADO PARA LA BÚSQUEDA DE NUEVAS FUENTES DE AGUA PARA LA LOCALIDAD DE ASIA		37170	37170		01/07/2019	31/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	31/12/2019	31/01/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA LA BÚSQUEDA DE NUEVAS FUENTES PARA LA LOCALIDAD DE ASIA.	Unidad	0	50	0		18585	0		SIN PROBLEMAS	NINGUNA		AL FINAL DEL PERIODO, SE COMIENZA CON EL PROCESO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2466517	REPARACION DE LAGUNA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) REHABILITACIÓN RECUPERACIÓN DE LA LAGUNA SECUNDARIA PROVISIONAL DE LA PTAR DE CERRO AZUL EN LA LOCALIDAD LOS LOBOS, DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	19/10/2019	REPARACIÓN DE LA LAGUNA SECUNDARIA DE LA PTAR DE CERRO AZUL.	47197	47197		01/11/2019	31/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2019	31/01/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	REPARACIÓN DE LA LAGUNA SECUNDARIA EN LA PTAR DE CERRO AZUL.	Unidad	0	100	99.60	47197	47000	SIN PROBLEMAS.	NINGUNO.	LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE REALIZÓ EN EL MES DE DICIEMBRE. SE CULMINÓ AL 100 %. QUEDANDO PENDIENTE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA.		

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad		Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)		Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)		Motivo de variación de presupuesto		Fecha de inicio planificada		Fecha fin planificada		Estado		Iniciado por la gestión		Fecha de inicio real		Fecha fin real (cuando corresponda)	
2467125	CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MALA, DISTRITO DE MALA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA		24/10/2019		ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MALA.		60770		60770				01/12/2019		01/03/2020		INVERSIÓN		Sí		01/12/2019		01/03/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta		Avance físico al inicio del periodo reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado		Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios					
	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MALA.		Unidad		0		33		0		20054		0		NO HABÍA PROFESIONALES DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE.		BÚSQUEDA DE PROFESIONALES PARA LA CULMINACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO.		AL FINAL DEL PERIODO, NO SE REALIZÓ NINGÚN GASTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. SE ESPERA QUE EL AÑO 2020, SE PUEDA CULMINAR CON LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE.					

Notas:

(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un periodo presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.

(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de una ejecución presupuestal, se deberá considerar el monto acumulado al cierre de periodo reportado.

00F77EC4-A73D-49B4-8C27-8B048DC2A8B8

Comentarios: