



ITEM	OBRA	DISTRITO	ESTADO	MODALIDAD	MONTO PRESUPUESTO BASE	MONTO TOTAL EJECUTADO	PLAZO EJECUCION BASE	PLAZO EJECUCION REAL	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
1	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA AV. MALECON ARAOZ	LUNAHUANA	LIQUIDADADA	ADMINISTRACION DIRECTA	S/ 30,815.38	S/ 48,881.16	15	12	01/09/2008	27/09/2008
2	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JR. COLON CUADRA 1 - DISTRITO DE IMPERIAL - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	IMPERIAL	LIQUIDADADA	ADMINISTRACION DIRECTA			45	37	08/09/2009	14/10/2009
3	MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE MARISCAL CACERES - DISTRITO DE CERRO AZUL - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	CERRO AZUL	LIQUIDADADA	ADMINISTRACION DIRECTA	S/ 69,906.68	S/ 34,591.39	60	29	01/12/2014	29/12/2014
4	MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE ADUCCION EN LA CALLE MIRAMAR ASENTAMIENTO HUMANO DIGNIDAD NACIONAL - DISTRITO DE MALA - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	MALA	LIQUIDADADA	CONTRATA	S/ 82,157.46		30	30	19/03/2015	19/04/2015
5	RENOVACION DE REDES - CERRO AZUL IMPERIAL - PMRI MEDIDA 4	IMPERIAL	LIQUIDADADA	CONTRATA	S/ 603,494.69		90	90	03/07/2015	30/09/2015
6	AMPLIACION DE REDES EN IMPERIAL, MALA Y SAN VICENTE - PMRI MEDIDA 5	MALA SAN VICENTE IMPERIAL	LIQUIDADADA	CONTRATA	S/ 2,337,823.68		120	120	14/07/2015	10/11/2015
7	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL CENTRO POBLADO VILLA EL CARMEN SECTOR III, DEL DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA	SAN VICENTE	LIQUIDADADA	CONTRATA	S/ 876,210.76		75	101	10/12/2015	19/03/2016
8	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL DISTRITO DE QUILMANA, CPM LOS ANGELES Y BUENOS AIRES, PROVINCIA DE CAÑETE - LIMA - II ETAPA	QUILMANA	LIQUIDADADA	CONTRATA	S/ 2,006,151.31	S/ 2,065,927.61	75	188	16/01/2017	22/07/2017
9	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SECTOR LA VIVIENDA DE SANTA BARBARA DEL DISTRITO DE SAN LUIS - CAÑETE - LIMA	SAN LUIS	LIQUIDADADA	CONTRATA	S/ 2,621,906.42	S/ 2,625,055.75	120	160	03/02/2017	12/07/2017
10	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE UN RESERVOIRIO APOYADO V=250 M3 PARA LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE FLORES - PROVINCIA DE CAÑETE - REGION LIMA	SANTA CRUZ DE FLORES	CULMINADA	CONTRATA	S/ 611,537.44		90	90	15/01/2021	15/04/2021
11	IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL RESERVOIRIO APOYADO V=750 M3 EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CAÑETE - REGION LIMA	SAN LUIS	CULMINADA	CONTRATA	S/ 298,089.79		60	79.00	05/03/2021	22/05/2021